

PLANNING DÉTAILS 2025-2026

ÉTÉ 2025

- GESTION HYDRAULIQUE + RÉSEAUX
- FONDATIONS DU PRÉAU MATERNELLE

BARRIÉRAGE POUR LA RENTRÉE



PLANNING DÉTAILS 2025-2026

TOUSSAINT 2025 (2 + 2 SEMAINES PRÉAU)

- STRUCTURE PRÉAU MATERNELLE
- TERRE + PLANTATIONS + ENGAZONNEMENT
- COPEAUX BOIS
- POSE DES PAVÉS À JOINTS ENHERBÉS

**BARRIÉRAGE POUR LA RENTRÉE
SI NON FINALISÉ**



PLANNING DÉTAILS 2025-2026

FÉVRIER 2026 (2 SEMAINES)

AVRIL 2026 (2 SEMAINES)

- POSE DES PAVÉS À JOINTS ENHERBÉS
- POSE DES MOBILIERS, JEUX, CLÔTURES
- MARQUAGES

